



Oficio N° 049-DAA-OOPP-2024  
Guano, 15 de febrero de 2024

Ing.  
Pablo Andrade S.  
**CONTRATISTA**  
Presente. -

De mi consideración:

Luego de presentarle un respetuoso saludo, en atención al oficio No. PGAS-SFG-001-0022, de fecha 30 de enero de 2024, suscrito por su persona, en la cual se solicita la revisión de la planilla No. 4 de avance de obra del contrato No. 35-2022, con proceso No. MCO-GADM-CG-018-2022; denominado, "**CONSTRUCCIÓN CONCHA ACÚSTICA Y CAMERINO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA PARROQUIA SANTA FE DE GALÁN DEL CANTÓN GUANO**". al respecto informo lo siguiente:

Se ha procedido con la revisión de la planilla y se debe revisar lo siguiente:

- Revisar que los volúmenes de obra coincidan con los valores presentados en la sábana.
- Detallar de mejor manera el anexo gráfico correspondiente a cada rubro ejecutado.
- Corregir errores dentro del reajuste de precios
- Revisar que la reprogramación sea la correcta y tenga las firmas correspondientes.
- Adjuntar la póliza de seguro, la cual debe estar vigente hasta la presente fecha.
- La reprogramación de obra tiene que venir acompañada del cronograma.

De acuerdo a lo indicado y previo a continuar con el trámite de aprobación de las planillas en referencia, fiscalización procede a la devolución de la documentación entregada para que se dé cumplimiento con lo solicitado.

Particular que se comunica para los fines pertinentes:

Atentamente:

Ing. Andrés Avilés M.  
**ANALISTA DE FISCALIZACIÓN II**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS GADM-CG**  
(Adjunto Planilla N° 4 de avance de obra)